

Lista kontrolna montażu rekuperacji (checklista instalatora HVAC)

1. Projekt i przygotowanie

- Weryfikacja średnic i prędkości przepływu powietrza.
- Sprawdzenie lokalizacji jednostki centralnej.
- Ocena kolizji z innymi instalacjami.

2. Montaż kanałów

- Potwierdzenie szczelności połączeń.
- Minimalizacja liczby kolanek 90°.
- Stosowanie tłumików i izolacji akustycznej.

3. Izolacja i zabezpieczenia

- Izolacja kanałów przechodzących przez strefy zimne.
- Zabezpieczenie skrzynek rozdzielczych przed kondensacją.

4. Jednostka rekuperacyjna

- Sprawdzenie prawidłowego wypoziomowania i montażu.
- Test poprawności podłączenia syfonu i odpływu skroplin.

5. Regulacja i odbiór instalacji

- Przeprowadzenie kalibracji przepływów.
- Protokół regulacji końcowej.
- Szkolenie klienta z obsługi sterownika.

Podpis instalatora: _____

Data wykonania: _____