

Checklist: Odpowietrzanie systemu ogrzewania podłogowego

1. Przygotowanie:

- ☐ Wyłącz pompę obiegową
- ☐ Zabezpiecz miejsce pracy (naczynia na wodę, szmatki, rękawice)
- ☐ Zidentyfikuj wszystkie punkty odpowietrzające (rozdzielacze, grzejniki, punkty najwyższe)

2. Odpowietrzanie sekcji:

- ☐ Rozpocznij od najwyższej położonego odpowietrznika
- ☐ Otwórz odpowietrznik i obserwuj wypływ
- ☐ Czekaj, aż popłynie jednolity strumień wody bez powietrza
- ☐ Zamknij odpowietrznik
- ☐ Powtórz dla kolejnych sekcji – z góry w dół

3. Kontrola ciśnienia:

- ☐ Sprawdź ciśnienie po każdej sekcji
- ☐ Uzupełnij wodę w systemie, jeśli ciśnienie spadło poniżej zalecanych wartości

4. Uruchomienie:

- ☐ Włącz pompę obiegową
- ☐ Przeprowadź próbny rozruch systemu
- ☐ Sprawdź równomierność nagrzewania i brak odgłosów powietrza

5. Po kilku dniach:

- ☐ Sprawdź ponownie ciśnienie w instalacji
- ☐ Zweryfikuj brak powrotu zapowietrzenia